

## Информация об исполнении ИПР 2009г

В соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО «Тываэнерго» планировалось осуществить освоение капитальных вложений на 2009год в объеме 197 392,0 т. руб.

В том числе освоение: техническое перевооружение и реконструкция - 174 882,0т. руб.  
Новое строительство- 22 510,0 т. руб.

На реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов – 125 720,0т.р.,

в т. ч. планировалось освоение КВ на реконструкцию:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. ПС 110/10кВ «Западная»                         | 52 632,0 т.р., |
| 2. ПС 110/10кВ «Южная»                            | 58 947,0 т.р., |
| 3. Электролиний ВЛ 0,4-10кВ -                     | 2 302,0 т.р.   |
| 4. Трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4кВ)      | 5 839,0 т.р.   |
| 5. ПСД на реконструкцию ПС 110/10кВ «Городская» - | 21 400,0 т.р.  |

Фактическое освоение капитальных вложений составило 106 243,0 т. руб.

В том числе освоение: техническое перевооружение и реконструкция - 81 108,0т. руб.  
новое строительство- 24 866,0 т. руб.

В результате исполнения ИПР 2009г. построено и реконструировано:

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1. ВЛ (КЛ) 0,4-10кВ - | 17,12км, |
|-----------------------|----------|

в т.ч. с помощью СИП (самонесущий изолированный провод) - 11 км;

- |                  |          |
|------------------|----------|
| 2. ТП 10/0,4кВ - | 4,66МВА. |
|------------------|----------|

Введено в эксплуатацию:

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| 1.ВЛ 0,4-10кВ - | 5,51км, |
|-----------------|---------|

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 2. ТП 10/0,4кВ - | 1,66 МВА, |
|------------------|-----------|

В т.ч. прирост мощности составил по объектам технологического присоединения:

- |                  |         |
|------------------|---------|
| 1. ВЛ 0,4-10кВ - | 5,3 км, |
|------------------|---------|

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 2. ТП 10/0,4кВ - | 0,76 МВА. |
|------------------|-----------|