

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей (представляется ежегодно)  
за 2012 год**



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>ВСЕГО, ОАО "Тывазэнерго"</b>	<b>399.024</b>	<b>69.784</b>	<b>70.793</b>	<b>107.519</b>	<b>69.195</b>	<b>338.559</b>	<b>1.009</b>	<b>1%</b>			
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>303.850</b>	<b>54.226</b>	<b>53.037</b>	<b>93.111</b>	<b>51.281</b>	<b>254.664</b>	<b>- 1.190</b>	<b>-2%</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>92.556</b>	<b>37.261</b>	<b>34.397</b>	<b>40.973</b>	<b>36.719</b>	<b>58.259</b>	<b>- 2.864</b>	<b>-8%</b>			
1	Реконструкция ВЛ-0,4 с применением СИП г. Кзыл	49.288	23.670	25.075	29.617	24.248	24.213	1.404	6%			
2	Модернизация комплексов учета электроэнергии (0,4 кВ)	6.009	6.009	3.642	5.160	5.160	2.367	- 2.367	-39%			
3	Модернизация комплексов учета электроэнергии (0,6 кВ)	2.185	2.185	-	1.835	1.835	2.185	- 2.185	-100%			
4	Реконструкция КЛ-10кВ от РП-1 до ТП 12 бассейна г. Шагонар ул. Дружбы 59/1	1.051	1.051	1.023	1.023	1.023	0.028	- 0.028	-3%			
5	Реконструкция ПС "Эрзин", (установка Блоков защиты, вакуумного выключателя)	1.784	1.435	1.759	0.440	1.554	0.025	0.324	23%			
6	Реконструкция ТП №16-01/1-4, ВЛ-0,4 кВ (с. морен, пекарня)	0.991	0.991	1.091	1.091	1.091		0.100	10%			
7	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №32-01-27 (замена ТМ 100кВА на ТМ 160 кВА) магазин с Шуй, ул. Нордун 16	0.775	0.775	0.711	0.711	0.711	0.064	- 0.064	-8%			
8	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №33-09-24 (замена МТП 250 кВА на КТП 400 кВА) ж/д с. Кзыл - Мажалык, ул. Юбилейная д. 166	1.144	1.144	1.097	1.097	1.097	0.047	- 0.047	-4%			
9	Модернизация комплексов учета электроэнергии (6-10 кВ)	28.525	-	-	-	-	28.525	-				
10	Модернизации комплексов учета электроэнергии на ПС (ПИРЬ)	0.805	-	-	-	-	0.805	-				
<b>1.2.</b>	<b>Создание систем противоаварийной и режимной автоматики</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>1.3.</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>	<b>11.172</b>	<b>2.111</b>	<b>0.689</b>	<b>0.997</b>	<b>0.997</b>	<b>10.483</b>	<b>- 1.422</b>	<b>-67%</b>			
1	Организация цифровых каналов связи с ПС 35 кВ "Эрзин"(СМР, ПИР)	0.999	-	-	-	-	0.999	-				
2	Организация цифровых каналов связи с РЭС	2.595	0.932	-	-	-	2.595	- 0.932	-100%			
3	Центр обработки данных (ЦОД)	1.423	1.179	0.689	0.997	0.997	0.734	- 0.490	-42%			
4	Создание систем телемеханики на ПС 35 кВ "Эрзин" (СМР)	3.186	-	-	-	-	3.186	-				
5	Замена ВЧ оборудования на ПС 110/10 кВ Сут-Холь	1.767	-	-	-	-	1.767	-				
6	Замена аналоговой АТС на цифровую и установка системы оповещения г. Кзыл	1.203	-	-	-	-	1.203	-				
<b>1.4.</b>	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>1.5.</b>	<b>Прочее техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>200.122</b>	<b>14.855</b>	<b>17.952</b>	<b>51.141</b>	<b>13.565</b>	<b>185.922</b>	<b>3.097</b>	<b>21%</b>			
1	Реконструкция линии Т-5, 35 кВ от ПС "Кзылская" до ПС "Майналыг"	87.099	-	-	-	-	87.099	-				
2	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Южная" с заменой силовых трансформаторов (26,3 МВА на 2х16 МВА)	-	-	3.283	22.034	-	-	3.283				
3	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная"	-	-	-	21.678	-	-	-				
4	Реконструкция ВЛ 10 кВ (осуществление совместной подвески ВЛ-0,4 кВ опоры 75-77) фидер 11, ПС "Южная" Магазин, г. Кзыл, ул. Титова, 53	-	-	0.006	0.006	-	-	0.006				
5	Замена одноствоечной опоры №40 фидера 36-25 на анкерную в г. Кзыле, ул. Калинина, 19 (ООО "Зооветснаб")	0.074	-	-	-	-	0.074	-				
6	Реконструкция КЛ 10 кВ	-	-	0.200	-	-	-	0.200				
7	Установка второго трансформатора ТМ-400кВА в ТП 10/0,4 кВА № 310( 48, 114, 55 кв жилых домов г. Кзыл)	1.571	-	-	-	1.868	1.571	-				
8	Замена провода сечением 50мм2 (оп. №1 - оп 03-1 10/0,4кВ) (Спортивный центр с Сарыг-Сеп, ул. Мира.16)	0.127	-	-	-	-	0.127	-				
9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с Уюк, пекарня)	0.134	0.134	0.134	-	-	-	-	0%			
10	Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМ 250кВА в КТП 10/0,4кВ №3-03-1 (спортивный центр с. Сарыг-Сеп ул. Мира.16)	0.492	-	-	-	-	0.492	-				



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет			
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
11	Установка автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 4-10-7(банно-прачечного комплекса г.Чадан)	0.011	-	-	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-
12	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ(замена ТМ 250 на ТМ400) Мира_13	0.445	0.445	0.445	-	0.445	-	-	0%	-	-	-	-
13	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №33-09-24 (установка доп. Трансф. S=400 кВА в ТП №347) производственная база г. Кызыл, ул. Набережная 56	1.170	1.170	0.476	0.476	0.476	0.694	0.694	-59%	-	-	-	-
14	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, отходящей от ТП 10/0,4 кВ 23-01/4 с Чолураа	0.257	-	-	-	-	0.257	-	-	-	-	-	-
15	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры с укосом) для электроснабжения киоска по адресу: г. Кызыл, ул.Колхозная на остановке "ТЭЦ"	0.073	-	-	-	-	0.073	-	-	-	-	-	-
16	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры с укосом) для электроснабжения жилого дома по адресу: Каа-Хемский кожуун, с. Дерзиг -Аксы, ул. Сарыг-Сепская, 25	0.072	-	-	-	-	0.072	-	-	-	-	-	-
17	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (устройство деревянной опоры) для электроснабжения жилого дома по адресу: Кызылский кожуун, п.Каа-Хем, ул.Современников, 25	0.073	-	-	-	-	0.073	-	-	-	-	-	-
18	Замена силового трансформатора ТМ 63 кВА на ТМ 100 кВА, с установкой дополнительного автоматического выключателя для электроснабжения базовой станции №44734 "Баян-Кол" ТП 37-03/1-2	0.018	-	-	-	-	0.018	-	-	-	-	-	-
19	Монтаж 1,2 секций с установкой вводной ячейки, установка автоматического выключателя ном.током 40А в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №47 базовая станция сотовой подвижной связи №172450 г.Кызыл ул.Салчак Тока, 3"а"	0.543	-	-	-	0.501	0.543	-	-	-	-	-	-
20	Реконструкция ВЛ 10 кВ п. Сук-Пак	11.630	-	-	-	-	11.630	-	-	-	-	-	-
21	Замена провода А-16 на СИП 2А 3*50+1*70+1*25 -11 км, Замена МТП-10-0,4 кВ на КТП-10-0,4 кВ с увеличением мощности до 400 кВА - 6 шт; Установка КТП-10-0,4 кВ (250 кВА) для разгрузки существующих - 3 шт.	-	-	-	-	2.405	-	-	-	-	-	-	-
22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ административное здание замена одноствоечной опоры №46 фидер 11, на анкерную с установкой РЛНД г. Кызыл ул. Интернациональная, т.62	-	-	0.007	0.007	-	-	0.007	-	-	-	-	-
23	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ установка двух дополнительных опор ВЛ-0,4 кВ, Л-2, ТП-3-03-1 Жилой дом, с Сарыг-Сеп, пер. Октябрьский, 32	-	-	0.006	0.006	-	-	0.006	-	-	-	-	-
24	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ установка двух дополнительных опор, Л-2, ТП-28-03/4 Жилой дом, Овюрский кожуун, с. Хандагайты, ул.	-	-	0.006	0.006	-	-	0.006	-	-	-	-	-
25	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ установка двух дополнительных опор, ТП-28-03/1-7 Жилой дом, Овюрский кожуун, с. Хандагайты, ул. Сылдыс, 35	-	-	0.006	0.006	-	-	0.006	-	-	-	-	-
26	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ установка дополнительной опоры, ТП-3-01-2 Жилой дом, Каа-Хемский кожуун, с. Сарыг-Сеп, ул. Совхозная, т. 2а	-	-	0.003	0.003	-	-	0.003	-	-	-	-	-
27	Замена КЛ 10кВ в г. Кызыле	13.850	0.559	0.708	-	-	13.142	0.149	27%	-	-	-	-
28	Реконструкция КЛ-0,4 г. Ак-Довурак	0.776	0.525	0.776	-	-	-	0.251	48%	-	-	-	-
29	Реконструкция РП - 5 г. Кызыл, ул. Дружба (Трансформатор ТМ-1000/10)	0.300	-	-	-	-	0.300	-	-	-	-	-	-
30	Реконструкция РП - 5 г. Кызыл, ул. Дружбы (Выключатель вакуумный ВВТЭ-М-10)	-	-	0.056	0.056	1.006	-	0.056	-	-	-	-	-
31	Реконструкция ЦРП (замена ТСН 10/0,4 кВ, Выключатель, РУСН 0,4 кВ, ТН, ТТ, КЛ 10 кВ ф. № 11, 13, 17, 10-03) г. Кызыл ул. Дружба 23/Т	17.213	-	-	-	-	17.213	-	-	-	-	-	-
32	Реконструкция РП-2 (замена масляных выключателей на вакуумные) г. Кызыл	9.876	-	-	-	-	9.876	-	-	-	-	-	-
33	Система мониторинга транспорта и контроля топлива	0.053	-	-	-	-	0.053	-	-	-	-	-	-
34	Организация системы контроля доступа на КПП г. Кызыл, ул. Колхозная 2	0.127	0.127	0.115	0.115	0.115	0.012	0.012	-9%	-	-	-	-
35	Реконструкция административного здания ул.Рабочая, 4	4.600	0.600	1.400	-	-	3.200	0.800	133%	-	-	-	-
36	Приобретение автотранспорта	28.092	3.623	2.618	4.823	4.823	25.474	1.005	-28%	-	-	-	-
37	Приобретение спец. Автотранспорта (Урал)	3.098	3.098	3.098	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
38	Приобретение автотранспорта (Бортовой с КМУ ISUZU NQR 75R)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	-	-	0%	-	-	-	-
39	Приобретение автотранспорта (УАЗы)	0.630	0.630	0.630	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
40	Вычислительная техника оргтехника	2.030	1.041	1.289	0.732	0.732	0.742	0.248	24%	-	-	-	-
41	Приобретение стола в конференц-зал	0.045	-	-	-	-	0.045	-	-	-	-	-	-
42	Автоматический газоанализатор УКР-1	0.208	-	-	-	-	0.208	-	-	-	-	-	-
43	Специализированный комплект для испытания электрооборудования и отыскания места повреждения подземных кабельных линий	1.102	0.850	1.102	-	-	-	0.252	30%	-	-	-	-
44	Приборы для отыскания места повреждения подземных кабельных линий	0.344	0.344	0.344	0.269	0.269	-	-	0%	-	-	-	-
45	Спутниковый абонентский терминал	-	-	0.097	0.082	0.082	-	0.097	-	-	-	-	-
46	Оборудование в отдел учета и качества ООО Еврокабель	-	-	0.081	-	-	-	0.081	-	-	-	-	-
47	Передвижной дизель-генератор	0.728	0.728	0.728	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
48	Автоматизированная установка "Тангенс - 3М"	0.378	0.378	0.054	0.181	0.181	0.324	0.324	-86%	-	-	-	-
49	Электронно-оптический дефектоскоп ФИЛИН-6	0.543	-	-	-	-	0.543	-	-	-	-	-	-
50	Приобретение Сервера IBM	1.805	-	-	-	-	1.805	-	-	-	-	-	-
51	Приобретение прибора ПКСН-1	0.130	-	-	-	-	0.130	-	-	-	-	-	-
52	Прибор "Уран"	0.484	-	-	-	-	0.484	-	-	-	-	-	-
53	Индикатор микропроцессорный фиксирующий ИМФ-3Р	1.163	-	-	-	-	1.163	-	-	-	-	-	-
54	Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ	0.803	-	-	-	-	0.803	-	-	-	-	-	-



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год		Освоено (закрыто выполненными работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
55	Приобретение фотоаппарата (Фотокамера Canon)	0.078	0.078	0.078	0.066	0.066	-	-	0%			
56	Стенд для испытаний	-	-	-	0.419	0.419	-	-				
57	Световая башня (СВЕБАШ АОУ)	0.090	0.090	0.090	0.076	0.076	-	-	0%			
58	Микропроцессорное устройство частотной разгрузки "Сирис-АЧР"	0.173	0.173	-	-	-	0.173	0.173	-100%			
59	Дуговая защита "ОВОД-М"	7.611	0.260	0.114	0.096	0.096	7.497	0.146	-56%			
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>	<b>95.174</b>	<b>15.558</b>	<b>17.756</b>	<b>14.408</b>	<b>17.914</b>	<b>83.894</b>	<b>2.198</b>	<b>14%</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>2.2.</b>	<b>Прочее новое строительство</b>	<b>95.174</b>	<b>15.558</b>	<b>17.756</b>	<b>14.408</b>	<b>17.914</b>	<b>83.894</b>	<b>2.198</b>	<b>14%</b>			
1	Строительство ПС 35/10 кВ(2*4000 кВА) "Кызыл-Мажалык"	56.707	-	-	-	-	56.707	-				
	в том числе ППП	56.707	-	-	-	-	56.707	-				
2	Строительство ПС 35/10 кВ "Новая" пос У-Шына (ПИРЬ)	1.650	-	-	-	-	1.650	-				
	в том числе ППП	1.650	-	-	-	-	1.650	-				
3	Строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения оперативно-служебного здания ОМОН, магазина "Чаян"	6.360	2.518	2.518	-	-	3.843	-	0%			
	в том числе ППП	6.360	2.518	2.518	-	-	3.843	-	0%			
4	Строительство КЛ-10 кВ и ТП э.с Цех УКВ г. Кызыл	2.302	-	0.068	0.071	0.071	2.234	0.068				
	в том числе ППП	2.302	-	0.068	0.071	0.071	2.234	0.068				
5	Строительство КЛ-10кВ г. Кызыл "Учебно-лабораторный корпус 2-ая очередь" ТГУ	4.931	4.931	3.126	4.260	-	1.805	1.805	-37%			
	в том числе ППП	4.931	4.931	3.126	4.260	-	1.805	1.805	-37%			
6	Строительство КЛ-10кВ, ВЛ-10кВ Сельскохозяйственный рынок "Сайзырал" г. Кызыл, перекресток ул. Мира- Магистральная	-	-	0.007	0.044	-	-	0.007				
	в том числе ППП	-	-	0.007	0.044	-	-	0.007				
7	Строительство РП 2*630 кВА для электроснабжения оперативно-служебного здания ОМОН, магазина "Чаян"	0.124	-	0.124	-	-	-	0.124				
	в том числе ППП	0.124	-	0.124	-	-	-	0.124				
8	Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ-250 кВА (г. Ак-Довурак)	0.576	-	-	-	-	0.576	-				
	в том числе ППП	0.576	-	-	-	-	0.576	-				
9	Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 с установкой двух силовых трансформаторов ТМ-400кВА г.Кызыле, ул. Магистральная, 4/4 (Пожарное депо)	0.093	-	-	-	-	0.093	-				
	в том числе ППП	0.093	-	-	-	-	0.093	-				
10	Строительство ТП 10/0,4 кВ (2*400кВА), строительство КЛ-10 кВ Пункт ЦО ОВО г. Кызыл, ул. Дружба 120а	3.590	0.235	0.202	0.202	-	3.389	0.033	-14%			
	в том числе ППП	3.590	0.235	0.202	0.202	-	3.389	0.033	-14%			
11	Строительство КТП с силовыми трансформаторами 2*1000кВА для объекта "Учебно-лабораторный корпус 2-ая очередь" ТГУ	7.214	4.102	0.182	0.182	-	7.032	3.919	-96%			
	в том числе ППП	7.214	4.102	0.182	0.182	-	7.032	3.919	-96%			
12	Строительство ТП 10/0,4 (400 кВА), ВЛ-10 кВ, г.Кызыл, ул. Пушкина 67 (ООО "Кондитерская Эдем")	-	-	0.798	0.955	-	-	0.798				
	в том числе ППП	-	-	0.798	0.955	-	-	0.798				
13	Строительство ТП 10/0,4 S=400 кВА г. Кызыл, ул. Дружба, 140 а. (замена кабельной линии м/у ТП №65 и 246, Строительство ТП 10/0,4 S=400 кВА) Жилой дом, Торговый центр, Рынок Долановский	-	-	2.140	2.235	2.235	-	2.140				
	в том числе ППП	-	-	2.140	2.235	2.235	-	2.140				
14	Строительство ТП 10/0,4 с ТМ 2*400 Правобережная, 54 0000604954	-	-	1.662	1.767	1.767	-	1.662				
	в том числе ППП	-	-	1.662	1.767	1.767	-	1.662				
15	Строительство ТП10/0,4кВ с ТМ250кВА (демонтаж мачтовой ТП, демонтаж ТМ100кВА) жилой дом, с. Самагалтай, ул. Гагарина, 31 кв.1	-	-	-	0.037	-	-	-				
	в том числе ППП	-	-	-	0.037	-	-	-				
16	Строительство ТП10/0,4кВ с ТМ250кВА, ВЛ-10кВ - 140м жилые дома, г. Кызыл, ул. Студенческая, ул. Старый аэропорт	-	-	0.128	1.211	1.211	-	0.128				
	в том числе ППП	-	-	0.128	1.211	1.211	-	0.128				
17	Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4кВ, S=250 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ - 400 метров. Строительство ВЛ-0,4 кВ ~ 200 метров (совместная подвеска с ВЛ-10кВ Детский сад с. Кызыл-Арыг	-	-	0.017	1.066	1.066	-	0.017				
	в том числе ППП	-	-	0.017	1.066	1.066	-	0.017				
19	Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ-63 кВА (с Бай-Хаак, ул. Стенная, 27)	0.596	-	-	-	-	0.596	-				
	в том числе ППП	0.596	-	-	-	-	0.596	-				
20	Строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с силовым трансформатором ТМ-100 кВА (10 кв. жилой дом с Бай-Хаак)	0.852	-	0.084	-	-	0.767	0.084				
	в том числе ППП	0.852	-	0.084	-	-	0.767	0.084				
21	Строительство ТП 10/0,4 ВЛ-10 кВ (Усть-Элегест, юрта)	6.117	3.112	4.812	-	0.070	9.176	1.305	55%			
	в том числе ППП	6.117	3.112	4.812	-	0.070	9.176	1.305	55%			
22	Строительство КТП 10/0,4 кВ ТМ-400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10кВ для электроснабжения квартала жилых домов в п. Каа-Хем по ул. Подняктарская	-	-	0.013	-	-	-	0.013				
	в том числе ППП	-	-	0.013	-	-	-	0.013				
25	Строительство ВЛ-0,4 кВ ж.д., г. Кызыл, ул. Заречная, д. 2, д. 3, д. 18	-	-	0.643	0.704	0.704	-	0.643				
	в том числе ППП	-	-	0.643	0.704	0.704	-	0.643				


№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2012 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
26	Строительство ВЛ-0,4 кВ ж.д. г. Кызыл, ул. Педагогическая, д.3, д.5	-	-	0.717	0.767	0.767	0.717					
	в том числе ППП	-	-	0.717	0.767	0.767	0.717					
27	Строительство ВЛ-0,4 кВ ж.д. с. Самагалтай, ул. Молодежная, 9	-	-	0.311	0.268	0.268	0.311					
	в том числе ППП	-	-	0.311	0.268	0.268	0.311					
28	Строительство ВЛ-0,4 кВ ~ 150м. Жилой дом с. Чаа-Холь, ул. Бавчу Тюлюш, д. 24, кв. 2	-	-	0.017	0.017	-	0.017					
	в том числе ППП	-	-	0.017	0.017	-	0.017					
29	Строительство ВЛ-0,4 кВ ~ 140 м. СИП Жилой дом, Каа-Хемский кожуун, с. Бурен-Бай-Хаак, ул. Лесная, 31	-	-	0.006	0.006	-	0.006					
	в том числе ППП	-	-	0.006	0.006	-	0.006					
30	Строительство ВЛ-0,4 кВ ~ 230 м СИП от ТП №404 жилой дом, г. Кызыл, ул. Туристическая 21	-	-	0.014	0.014	-	0.014					
	в том числе ППП	-	-	0.014	0.014	-	0.014					
31	Приобретение недвижимости	2.428	0.204	-	-	-	2.428	-0.204	-100%			
	в том числе ППП	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	Приобретение земельных участков	0.456	0.456	0.164	0.672	0.650	0.292	-0.292	-64%			
	в том числе ППП	-	-	-	-	-	-	-	-			
33	НЗС	1.180	-	-	-	-	1.180	-	-			
	в том числе ППП	1.180	-	-	-	-	1.180	-	-			
<i>Справочно:</i>												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											
1	Объект 1											
2	Объект 2											
...												

\* - в ценах отчетного года

\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* - накопленным итогом за год

Заместитель генерального директора по капитальному строительству



А.Н. Аникин

Исполнитель: инженер Ажгибцева С.Л.